



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง

ที่ พจ ๗๖๐๐๐/-

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง

เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ นั้น

ข้อเท็จจริง

งานนโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางได้จัดทำรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง เพื่อแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติ โดยมีรายละเอียดตามรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

งานนโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง จึงขอรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามเอกสารแนบท้ายหนังสือฉบับนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นางเนตรนภา จารุชาติ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

- เรียนปลัด อบต. เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางธีระนุช รอดรัมย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัด อบต.

- ทราบ และประกาศประชาสัมพันธ์ต่อไป



(นางสิริภัทร ศรีสุข)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง

ความเห็นนายก อบต.

- ทราบ
- ประกาศรายงานผลดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป



(นายประทีป นิลทัพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง



รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร แต่ละโครงการ/กิจกรรม			ผลการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม			ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม		รอบ การรายงาน	
			งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วันเริ่ม โครงการ	วันสิ้นสุด โครงการ	รอบ ๖ เดือน	รอบ ๑๒ เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล												
๑	โครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะ	ดำเนินการฝึกอบรมให้กับประชาชน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓			๑๗ ส.ค. ๖๖	๑๗ ส.ค. ๖๖		✓
๒	โครงการเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน วันต้นไม้แห่งชาติ	ปลูกต้นไม้บริเวณสองข้างทาง	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	✓			๒๐ ธ.ค. ๖๖	๒๐ ธ.ค. ๖๖		✓
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓				✓

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร แต่ละโครงการ/กิจกรรม			ผลการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม			ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม		รอบ การรายงาน	
			งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วันเริ่ม โครงการ	วันสิ้นสุด โครงการ	รอบ ๖ เดือน	รอบ ๑๒ เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค												
๑	ค่าใช้จ่ายในการวางท่อขยายเขต ประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ ๙ สายบ้านนางสวิง บาดดิษฐ์	วางท่อขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค	๓๓๑,๐๐๐	๓๐๒,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	✓			๑ มิ.ย. ๖๖	๑๓ ก.ค. ๖๖		✓
๒	โครงการซ่อมแซมหลังคาและฝ้า อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล ปากทาง	ซ่อมแซมหลังคาและฝ้าอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลปากทาง	๔๔,๒๐๐	๔๔,๒๐๐	๐	✓			๑ มิ.ย. ๖๖	๑ มิ.ย. ๖๖		✓
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗ สายบ้านนายสุชาติ เฮียสารท ถึงคลองท่าหลวง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๗๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๗๗,๐๐๐	๒๗๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			๑๔ มี.ค. ๖๖	๑๓ พ.ค. ๖๖		✓
๔	โครงการติดตั้งป้ายแนะนำ	ติดตั้งป้ายแนะนำ จำนวน ๑๐ จุด	๑๗๖,๐๐๐	๑๗๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			๒๕ ก.ย. ๖๖	๒๔ พ.ย. ๖๖		✓
๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน สายพจ.ถ. ๖๒-๐๐๒ หมู่ที่ ๑ สายกลางหมู่บ้าน	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก จำนวน ๔ ช่วง	๕๗๐,๐๐๐	๔๑๗,๐๐๐	๑๕๓,๐๐๐	✓			๒๕ ส.ค. ๖๖	๒๔ ต.ค. ๖๖		✓
๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอส ฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสายพจ.ถ. ๖๒-๐๐๔ หมู่ที่ ๒ สายริมน้ำ - ประปาส่วนภูมิภาค	ปรับปรุงผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๖๗ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร	๑,๑๓๒,๐๐๐	๘๓๕,๓๖๘	๒๙๖,๖๓๒	✓			๒๑ ก.ย. ๖๖	๒๐ พ.ย. ๖๖		✓

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร แต่ละโครงการ/กิจกรรม			ผลการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม			ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม		รอบ การรายงาน	
			งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วันเริ่ม โครงการ	วันสิ้นสุด โครงการ	รอบ ๖ เดือน	รอบ ๑๒ เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค												
๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน สายพจ.ถ. ๖๒-๐๐๖ หมู่ที่ ๔ สายริมเขื่อน	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก จำนวน ๒ ช่วง	๘๕๓,๐๐๐	๖๓๖,๐๐๐	๒๑๗,๐๐๐	✓			๑๓ ก.ค. ๖๖	๑๑ ก.ย. ๖๖		✓
๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน สายพจ.ถ. ๖๒-๐๐๗ หมู่ที่ ๔ สายซอยทรัพย์สิน	ปรับปรุงผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๒ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร	๔๔๙,๐๐๐	๔๔๙,๐๐๐	๐	✓			๗ ส.ค. ๖๖	๖ ต.ค. ๖๖		✓
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ สายรอบหนองสองห้อง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๕,๔๐๐	๔๘๔,๕๐๐	๑๐,๙๐๐	✓			๑ มี.ค. ๖๖	๓๐ เม.ย.๖๖		✓

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร แต่ละโครงการ/กิจกรรม			ผลการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม			ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม		รอบ การรายงาน	
			งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วันเริ่ม โครงการ	วันสิ้นสุด โครงการ	รอบ ๖ เดือน	รอบ ๑๒ เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง												
๑	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑๕,๐๐๐	๑๒,๙๗๙	๒,๐๒๑	✓						✓
๒	โครงการสนับสนุนการ ดำเนินงานป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลปีใหม่และเทศกาล สงกรานต์	เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการ สนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	๑๕,๐๐๐	๒,๒๐๐	๑๒,๘๐๐	✓						✓
๓	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคไข้เลือดออก	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก	๕๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓						✓
๔	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า	ฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวใน หมู่บ้าน	๕๐,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	✓						✓
๕	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคเอดส์	ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ป้องกันและ แก้ไขการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ใน รูปแบบต่างๆ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓				✓
๖	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคติดต่ออื่นๆ	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ควบคุม ป้องกันโรคติดต่ออื่นๆ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓				✓
๗	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	เป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ	๑๘๐,๐๐๐	๘๒,๖๒๕	๙๗,๓๗๕	✓			๑๑ ก.ย. ๖๖	๑๕ ก.ย. ๖๖		✓
๘	โครงการพัฒนาศักยภาพใส่ใจ สุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ยากไร้	เป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา ศักยภาพใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐			✓				✓

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร แต่ละโครงการ/กิจกรรม			ผลการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม			ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม		รอบ การรายงาน	
			งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วันเริ่ม โครงการ	วันสิ้นสุด โครงการ	รอบ ๖ เดือน	รอบ ๑๒ เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง												
๙	โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	เป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓				✓
๑๐	โครงการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน	เป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓				✓
๑๑	โครงการส่งเสริมอาชีพ	เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดฝึกอบรม	๒๐,๐๐๐	๙,๓๕๕				✓				✓
๑๒	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดฝึกอบรม	๒๐,๐๐๐	๑๙,๘๘๕				✓				✓
๑๓	โครงการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตำบลปากทาง	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตำบลปากทาง	๒๐,๐๐๐	๒๕,๘๖๐		✓						✓
๑๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดฝึกอบรม	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓				✓
๑๕	โครงการครอบครัวสัมพันธ์	เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดฝึกอบรม	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓				✓
๑๖	โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลปากทาง	ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลปากทาง	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓				✓
๑๗	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	✓			๑๓ เม.ย. ๖๖	๑๓ เม.ย. ๖๖		✓

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร แต่ละโครงการ/กิจกรรม			ผลการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม			ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม		รอบ การรายงาน	
			งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วันเริ่ม โครงการ	วันสิ้นสุด โครงการ	รอบ ๖ เดือน	รอบ ๑๒ เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง												
๑๘	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและ ประเพณีไทย	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและ ประเพณีไทย	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓				✓
๑๙	อุดหนุนโครงการจัดรั้วขบวน ถวายดอกบัว งานนมัสการหลวง พ่อเพชร วัดท่าหลวง พระอารามหลวง	อุดหนุนงบประมาณให้ องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้	๒๐,๐๐๐	๑๔,๕๐๐	๕,๕๐๐	✓						✓
๒๐	อุดหนุนโครงการพัฒนาการ ท่องเที่ยวและบริการในรูปแบบ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และสนับสนุนให้จังหวัดพิจิตร เป็นเมืองสร้างสรรค์ กิจกรรม งานประเพณีแข่งขันเรือยาว จังหวัดพิจิตร	อุดหนุนงบประมาณให้ สำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓						✓

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร แต่ละโครงการ/กิจกรรม			ผลการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม			ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม		รอบ การรายงาน	
			งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วันเริ่ม โครงการ	วันสิ้นสุด โครงการ	รอบ ๖ เดือน	รอบ ๑๒ เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ												
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็น - ค่าจัดการเรียนการสอน - การจัดการศึกษา	๓๔๑,๘๔๔	๓๔๑,๘๔๔	๐	✓						✓
๒	อุดหนุนการจ้างครูสอน ภาษาอังกฤษ	เป็นจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๐	✓						✓
๓	อุดหนุนส่งเสริมงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน	จ่ายให้กับโรงเรียนวัดราชช้างขวัญ และโรงเรียนวัดยางคอยเกลือ	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	✓						✓
๔	อุดหนุนอาหารกลางวัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดราชช้างขวัญกับโรงเรียน วัดยางคอยเกลือ	๔๑๐,๔๐๐	๔๑๐,๔๐๐	๐	✓						✓

ปัญหา/อุปสรรค

๑. ประชาชนมีความต้องการโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และโครงสร้างพื้นฐาน สูงกว่างบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางได้รับการจัดสรร ทำให้โครงการ/กิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด

๒. โครงการ/กิจกรรม บางโครงการ/กิจกรรม ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม หาระยะเวลาการดำเนินการไม่เหมาะสม งบประมาณในการดำเนินงานไม่เพียงพอ

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรวิเคราะห์ถึงความจำเป็นเร่งด่วนของโครงการเป็นสำคัญ โยมุ่งเน้นถึงผลประโยชน์ที่จะได้กับประชาชน

๒. หน่วยงานควรพิจารณาตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายประกอบในการจัดทำโครงการ เพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายดังกล่าว โดยเฉพาะการจัดทำโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์